

# Cronoprogramma delle attività

(mercoledì 3 agosto 2022)

RI DI REALIZZAZIONE II AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO I AMPLIAMENTO AL CIMITE

03/10/2022 - 31/03/2023 (180 gg)

	03/10/2022	31/10/2022	28/11/2022	26/12/2022	23/01/2023	20/02/2023	20/03/2023	31/03/2023
ALLESTIMENTO CANTIERE MONTAGGIO DELLE BARACCHE								2
ALLESTIMENTO CANTIERE ALLESTIMENTO DI VIE DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI E PERSONE								2
ALLESTIMENTO CANTIERE INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA								4
ALLESTIMENTO CANTIERE IMPIANTI ELETTRICI AEREI DI CANTIERE								2
ALLESTIMENTO CANTIERE REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DI CANTIERE								2
ALLESTIMENTO CANTIERE RECINZIONE CON TUBI, PANNELLI O RETE								2
ALLESTIMENTO CANTIERE BONIFICA DEL TERRENO - ESTIRPAZIONE DELLA VEGETAZIONE CON MACCHINE OPERATRICI								2
OPERE DI SCAVO SBANCAMENTO GENERALE CON MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRO								4
OPERE DI SCAVO SCAVETTI ESEGUITI A MANO PER LA POSA DI CORDOLI STRADALI, SCOLO ACQUE E SIMILI								7
OPERE DI SCAVO SCAVI DI FONDAZIONE ESEGUITI CON ESCAVATORE								7
OPERE DI SCAVO SCAVI DI FONDAZIONE ESEGUITI A MANO								3
FONDAZIONI CASSERATURE IN LEGNO PER PLINTI E TRAVI CONTINUE IN CALCESTRUZZO ARMATO								6
FONDAZIONI POSA DEL FERRO LAVORATO								5
FONDAZIONI GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA								7
FONDAZIONI DISARMI E PULIZIE								2
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE ESTERNE - FORMAZIONE DELLE CAMERETTE (GETTO DI FONDO. CASSERATURE, G								6
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE ESTERNE - RINTERRI ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI								3
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE ESTERNE - POSA DI CONDUTTURE IN MATERIALE PLASTICO PESANTE								3
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE ESTERNE - POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI								2
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE ESTERNE - POSA DEI TELAI E DEI CHIUSINI								5
OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI STRADALI - RINTERRI ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI								10
OPERE DI URBANIZZAZIONE MARCIAPIEDI - POSA DEI CORDOLI E SIGILLATURE								18
OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI STRADALI - RIEMPIMENTO CON TOUT- VENANT, STABILIZZATO, ECC.								7
IMPIANTI ELETTRICI LAVORAZIONE E POSA DI TUBI IN PVC E POSA DI SCATOLE								7
IMPIANTI ELETTRICI POSA DI CAVI E DI CONDUTTORI								7
OPERE DI URBANIZZAZIONE RECINZIONE DEFINITIVA - POSA DELLA CANCELLATA								3
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO DEMOLIZIONI ESEGUITE A MANO DI SOLAI E MURATURE								5
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO RIMOZIONE DI INTONACI E RIVESTIMENTI INTERNI								4
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO RIMOZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI								3
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO RIMOZIONE DI RETI FOGNARIE								4

# Cronoprogramma delle attività

(mercoledì 3 agosto 2022)

RI DI REALIZZAZIONE II AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO I AMPLIAMENTO AL CIMITERO

03/10/2022 - 31/03/2023 (180 gg)

	03/10/2022	31/10/2022	28/11/2022	26/12/2022	23/01/2023	20/02/2023	20/03/2023	31/03/2023
IMPIANTI IDROSANITARI POSA DELLE APPARECCHIATURE IGIENICHE								3
IMPIANTI IDROSANITARI POSA DELLE TUBAZIONI								4
TAMPONATURE E TRAMEZZATURE DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO								3
INTONACI INTONACI INTERNI ESEGUITI A MANO								5
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PAVIMENTI - MASSETTO IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ALLEGGERITO PER SOTTOFONDO								6
IMPIANTI ELETTRICI POSA DI CAVI E DI CONDUTTORI								3
INTONACI INTONACI ESTERNI ESEGUITI A MANO								4
TINTEGGIATURE TINTEGGIATURE ESEGUITE A RULLO O A PENNELLO								3
INTONACI INTONACI INTERNI ESEGUITI A MANO								4
SMOBILIZZO CANTIERE SMONTAGGIO DELLA RECINZIONE E DELLE BARACCHE								4

## Legenda

(mercoledì 3 agosto 2022)



Attività non ancora assegnate alle imprese



Attività già eseguite